

Dodatok č. 1 k Zmluve ev. č. obj.: 39/2017; ev č. zhotoviteľa 0518-17

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej iba „dodatok“)

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Foltinský, predseda predstavenstva a.s.
Pavol Nižnánsky, člen predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ing. Juraj Hošťák (technický dozor)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK 2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Piešťany
Číslo účtu IBAN: SK96 0200 0000 0000 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefón: 033/59 66 120
Fax: 033/77 40 582

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Ampera, s.r.o.
So sídlom: Kresánkova 20, 841 05 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Majlath, konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Ing. Peter Majlath
- vo veciach zmluvných: Ing. Peter Majlath

IČO: 45 445 478
DIČ: 2022987659
IČ DPH: SK2022987659
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2719140054/0200
IBAN: SK58 0200 0000 0027 1914 0054
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 63723/B.
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 6. júna 2017 nadobudla platnosť Zmluva o dielo, reg. č. obj.: 39/2017 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej tiež len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia**

elektroinštalácie čerpacej stanice pitnej vody Fľaky - Trnava“ za podmienok dohodnutých predmetnou zmluvou.

2. Zhotoviteľ sa na základe čl. III ods. 1 Zmluvy zaviazal zrealizovať predmetné dielo do 2 mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy.
3. Súbežne s realizáciou týchto rekonštrukčných prác naplánoval objednávateľ aj realizáciu inej opravy a údržby miesta realizácie diela – ČS Fľaky – Trnava, súp. č. 254, zapísanej na LV č. 694, Okres: Trnava, Obec: Šelpice, k. ú. Šelpice. V dôsledku výkonu týchto prác (najmä rekonštrukcie podlahy v tomto objekte) bolo zhotoviteľovi znemožnené pokračovať v riadnom výkone povinností jemu vyplývajúcich z predmetnej zmluvy a v tom dôsledku objektívne nemohol odovzdať objednávateľovi predmetné dielo včas.
4. Zhotoviteľ a objednávateľ sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej tiež len „Dodatok“), ktorým sa mení termín realizácie predmetného diela v čl. III ods. 1 Zmluvy.

Článok III. Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku je dohoda zmluvných strán podľa článku X ods. 2 Zmluvy o zmene termínu realizácie predmetného diela za podmienok dohodnutých týmto dodatkom.
2. Čl. III ods. 1 Zmluvy sa mení tak, že sa vypúšťajú slová „do 2 kalendárnych mesiacov odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy“ a nahrádzajú sa slovami „do 30. novembra 2017“.

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento Dodatok prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou.
3. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
5. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy reg. č. obj.: 39/2017.

V Piešťanoch, dňa **30. 11. 2017**

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Radovan Foltinský
predseda predstavenstva a.s.

.....
Pavol Nižnanský
člen predstavenstva a.s.

V Bratislave, dňa **29. 11. 2017**

za zhotoviteľa:
Ampera, s.r.o.

.....
Ing. Peter Majlath
konateľ spoločnosti