

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 136/2019

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Foltinský, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, člen predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ing. Beatrix Kopcová (technický dozor)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefón: 033/59 66 101

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: GORBAU, s.r.o.

So sídlom: Ulica pod Kýčerou 1341/50, 029 56 Zákamenné

Štatutárny zástupca: Ing. Anton Koval' – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ing. Peter Lučivňák
- vo veciach zmluvných: Ing. Anton Koval'

IČO: 47 414 863

DIČ: 2023855438

IČ DPH: SK 2023855438

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK94 1100 0000 0029 2490 0825

SWIFT (BIC): TATRSKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 60079/L.

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 23. októbra 2019 nadobudla platnosť Zmluva o dielo, reg. č. obj.: 136/2019 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej tiež len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Realizácia stavebných úprav na čistiarni odpadových vôd v obci Krakovany - úprava prítokového žľabu a nábehovej hrany na kalové pole**“, a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. V priebehu realizácie diela vyšli najavo nové skutočnosti podstatné pre riadnu a včasnú realizáciu diela zhotoviteľom – zhotoviteľ bol povinný dodať a namontovať 2 ks nových stavidiel pre závitovkové čerpadlá. Tieto riadne a včasne na účely realizácie diela objednal u

dodávateľa Fluidtechnik Slovakia, s.r.o., avšak dodávateľ stavidiel bol z výrobných dôvodov nútený zmeniť pôvodne avizovaný termín ich dodania až na 11.2.2020. Z týchto dôvodov nie je objektívne možné ukončiť realizáciu diela v zmluvne dohodnutom termíne. Samotné stavebné práce na úprave prítokového žľabu aj nábehovej hrany kalového poľa sú ukončené a na finalizáciu diela je nutné už len dodanie a montáž spomínaných stavidiel. Uzatvorenie dodatku je odsúhlasené technickým dozorom - Ing. Beatrix Kopcovou.

3. Zhotoviteľ a objednávateľ sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej tiež len „Dodatok č. 1“), ktorým upravujú zmluvne dohodnutý termín realizácie diela v nadväznosti na uvádzané skutočnosti, majúce objektívny vplyv na včasnosť realizácie diela.

Článok III. Zmena termínu realizácie diela



1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa článku X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V Čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela "do dvoch mesiacov odo dňa platnosti zmluvy" a nahrádza sa novým termínom realizácie diela "do 29.2.2020".
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa čl. II ods. 1 Dodatku č.1 v tomto dohodnutom termíne.

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, reg. č. obj.: 136/2019.

V Piešťanoch, dňa **23. 01. 2020**

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.



V, dňa **13. 01. 2020**

za zhotoviteľa:
GORBAU, s.r.o.

