

ev. č. zhotoviteľa: 2014/11/01
ev. č. objednávateľa : 89/2014

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO
zo dňa 08.01.2015

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca : Ing. Marián Lesanský, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Ivan Ščasný, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ing. Juraj Žlnay
- vo veciach zmluvných: Ing. Mgr. Miroslava Behanová

Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Piešťany
Číslo účtu: 27-3002212/0200
IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10263/T
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Názov: **Ján Kubiš – AQUA**
Sídlo: Uhrova 702/10, 916 01 Stará Turá
Štatutárny zástupca: Ján Kubiš, majiteľ

Osoby oprávnené konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Jaroslav Kováč, stavebný technik
- vo veciach zmluvných: Ján Kubiš, majiteľ

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0041740590/0900
IBAN: SK09 0900 0000 0000 4174 0590
SWIFT (BIC): GIBASKBX
IČO: 30 875 072
DIČ: 1020307761
IČ DPH: SK1020307761
Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom, číslo živnostenského registra: 304-4146
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

Handwritten signature and initials

Na základe bodu 1 v článku VIII. – Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo ev. č. zhot.: 2014/11/01, ev. č. obj.: 89/2014 zo dňa 08.01.2015 (ďalej tiež „Zmluva“) sa zmluvné strany uvedené v článku I. tohto Dodatku č. 1 k predmetnej Zmluve s ohľadom na vzniknuté technické problémy pri realizácii diela „**Vybudovanie vodomernej šachty Moravany č. 1**“, ktoré neboli zavinené ani jednou zo zmluvných strán a ktoré spočívajú v tom, že počas výkonu stavebných prác došlo k potrebe prekládky telekomunikačných káblov, čo spôsobí dlhší čas realizácie diela z dôvodu vypracovania projektu a následne samotnej prekládky (možnosť rozkopávky cesty je až po 01.04.2015, kedy končí režim zimnej údržby), dohodli na znení tohto Dodatku č. 1 nasledovne:

V článku III. **Čas plnenia** sa pôvodné znenie bodu 1 m e n í nasledovne:

1. *Dielo bude zrealizované v nasledujúcich termínoch:*

Začatie výkonu prác: január 2015

Ukončenie výkonu prác: máj 2015

Všetky ustanovenia Zmluvy ev. č. zhotoviteľa: 2014/11/01, ev. č. objednávateľa: 89/2014 zo dňa 08.01.2015, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ev. č. zhotoviteľa: 2014/11/01, ev. č. objednávateľa: 89/2014 zo dňa 08.01.2015.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho podpísali.

V Piešťanoch: 01 APR. 2015

Objednávateľ:




Ing. Marián Lesanský
predseda predstavenstva



Ing. Ivan Ščasný
člen predstavenstva

V Starej Turej:

Zhotoviteľ:

 Jan KUBIS - AQUA
Uhrova 762/10
916 01 Stará Tura
IČO:30 875 072 IČ-DPH:SK1920307761
Ján Kubiš
majiteľ

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
tel.: 033/ 596 61 01