

## Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 79/2016 zo dňa 16. 8. 2016

### Článok I. Zmluvné strany

- Zhotoviteľ:** FERRMONT, spol. s r. o.  
**Sídlo:** Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov  
**Zastúpený:** Ing. Radovan Lahoda – konateľ  
Ing. Juraj Rutzký – konateľ  
**IČO:** 31 619 916  
**DIČ:** 2020441907  
**IČ DPH:** SK 2020441907  
**Bank. spojenie:** VÚB, a. s.  
**Číslo účtu:** 381140372/0200  
**IBAN:** SK23 0200 0000 0003 8114 0372  
**SWIFT (BIC):** SUBASKBX  
Osoba oprávnená rokovať  
- vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Rutzký  
- vo veciach technických: Ing. Juraj Rutzký, Ing. Vladimír Götz  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 2886/R  
(ďalej iba „zhotoviteľ“)
- Objednávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.  
**Sídlo:** Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  
**Zastúpený:** Ing. Radovan Foltinský - predseda predstavenstva  
Pavol Nižnánsky - člen predstavenstva  
**IČO:** 36 252 484  
**DIČ:** 2020172264  
**IČ DPH:** SK 2020172264  
**Bank. spojenie:** VÚB, a. s., pobočka Piešťany  
**Číslo účtu:** 27-3002 212/0200  
**IBAN:** SK71 0200 0000 2700 0300 2212  
**SWIFT (BIC):** SUBASKBX  
Osoba oprávnená rokovať  
- vo veciach zmluvných: Ing. Mgr. Miroslava Behanová  
- vo veciach technických: Ing. Martina Švorcová  
- technický dozor objednávateľa: Ing. Beatrix Kopcová  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10263/T  
(ďalej iba „objednávateľ“)



## II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 16. 8. 2016 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 79/2016 (ďalej len „Zmluva o dielo“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoviť a dodať dielo: „ČOV Trnava – rekonštrukcia a intenzifikácia VN č. 1“, a to za podmienok a podľa Zmluvy o dielo.
2. Dňa 25. 10. 2016 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16. 8. 2016 (ďalej len „Dodatok č. 1“), na základe ktorého došlo k zmene termínu plnenia na 31. 12. 2016 z pôvodne dojednaného termínu, ktorý bol dohodnutý na 25. 10. 2016.
3. Zhotoviteľ požiadal listom zo dňa 12. 12. 2016 objednávateľa o uzatvorenie dodatku k Zmluve o dielo, pričom týmto dodatkom žiadal o navýšenie ceny diela na celkovú sumu 64.243,52 Eur s DPH a k svojmu listu pripojil:
  - a. novú cenovú ponuku č. 11160350/1;
  - b. pôvodnú cenovú ponuku č. 1160350.
4. Žiadosť zhotoviteľa špecifikovaná v bode 3. tohto článku tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo bola posúdená pracovníkmi objednávateľa (Ing. Oľgou Štefánikovou a Ing. Beatrix Kopcovou), ktoré v Služobnom liste č. 2/2016 zo dňa 13. 12. 2016 doporučili vypracovať dodatok k Zmluve o dielo za účelom úhrady zrealizovaných potrebných naviac prác v rozsahu požadovanom zhotoviteľom.
5. Zhotoviteľ a objednávateľ požiadavku zhotoviteľa prerokovali a dohodli sa na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 79/2016 zo dňa 16. 8. 2016 (ďalej len „Dodatok č. 2“).

## III. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán spočívajúca v tom, že cena diela pôvodne dohodnutá v Zmluve o dielo sa z dôvodu zhotoviteľom vykonaných naviac prác navyšuje o 14.862,60 Eur bez DPH, pričom celková cena diela je po zohľadnení navýšenia ceny diela v sume 64.243,52 Eur bez DPH (DPH je vo výške 12.848,70 Eur a cena diela s DPH je vo výške 77.092,22 Eur).
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela v sume 77.092,22 Eur s DPH (z čoho DPH je vo výške 12.848,70 Eur a cena diela bez DPH je vo výške 64.243,52 Eur) v termíne do 28. 2. 2017, pričom zhotoviteľ vyhlasuje, že zaplatením ceny diela v tejto výške považuje všetky svoje nároky vyplývajúce mu zo Zmluvy o dielo vrátane Dodatku č. 1 a tohto Dodatku č. 2 voči objednávateľovi za vysporiadané a vzdáva sa práva na akékoľvek ďalšie plnenie voči objednávateľovi z titulu Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 a tohto Dodatku č. 2.
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo vrátane Dodatku č. 1, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 2 zostávajú nezmenené.
4. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo v znení jej Dodatku č. 1.

## IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 
- 

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch identických exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno jeho vyhotovenie.

V Piešťanoch dňa 20.02. 2017

V Púchove dňa 10.02. 2017

za objednávateľa:  
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.

za zhotoviteľa:  
FERRMONT, spol. s r. o.

.....  
Ing. Radovan Foltinský  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Radovan Lahoda  
konateľ

.....  
Pavol Nižnánsky  
člen predstavenstva

.....  
Ing. Juraj Rutzký  
konateľ

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.

sídlo: Trenčianska 152/069, 020 01 PUCHOV  
pracovisk  
IČO: 31 019 916, IČ DPH: SK2020441501