

Objednávateľ: 90/2016

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 90/2016 zo dňa 25. 8. 2016

Článok I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: EUROSTAVBY SK, s. r. o.
Sídlo: Textilná 23, 034 01 Ružomberok
Zastúpený: Ing. Eva Ďaďová – konateľka
IČO: 36 722 073
DIČ: 2022306627
IČ DPH: SK 2022306627
Bank. spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2625138252/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2513 8252
SWIFT (BIC): TATRSKBX
Osoba oprávnená rokovať
- vo veciach zmluvných: Ing. Ľubica Ďaďová
- vo veciach technických: Ing. Eva Ďaďová
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 16394/T
(ďalej iba „zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Zastúpený: Ing. Radovan Foltinský - predseda predstavenstva
Pavol Nižnánsky - člen predstavenstva
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK 2020172264
Bank. spojenie: VÚB, a. s., pobočka Piešťany
Číslo účtu: 27-3002 212/0200
IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Osoba oprávnená rokovať
- vo veciach zmluvných: Ing. Mgr. Miroslava Behanová
- vo veciach technických: Ing. Beatrix Kopcová
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10263/T
(ďalej iba „objednávateľ“)

II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 25. 8. 2016 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 90/2016 (ďalej len „Zmluva o dielo“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoviť a dodať dielo: „Rekonštrukcia vodovodu, Šrobárova ul. Trnava“, a to za podmienok a podľa Zmluvy o dielo.
2. Dňa 7. 11. 2016 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 25. 8. 2016 (ďalej len „Dodatok č. 1“), na základe ktorého došlo k zmene termínu plnenia na 30. 11. 2016 z pôvodne dojednaného termínu, ktorý bol dohodnutý na 31. 10. 2016.
3. Zhotoviteľ požiadal listom zo dňa 12. 12. 2016 objednávateľa o uzatvorenie dodatku k Zmluve o dielo, pričom týmto dodatkom žiadal o navýšenie ceny diela o sumu 21.972,39 Eur bez DPH a k svojmu listu pripojil:
 - a. popis príčin navýšenia ceny diela a riešenia technických problémov, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie, a teda ani predmetom súťaže;
 - b. rozpočet pôvodný, odpočet rozpočtových položiek, rozpočet prác navyiac;
 - c. technický nákras realizovaného riešenia;
 - d. fotodokumentáciu úsekov, ktoré neriešila pôvodná PD a vykazovali nákladové položky navyiac prác (hlavná trasa a prípojky);
 - e. druhé rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestne komunikácie zo dňa 2. 11. 2016;
 - f. odovzdanie stavby a preberacie konanie.
4. Žiadosť zhotoviteľa špecifikovaná v bode 3. Tohto článku tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo bola posúdená pracovníkmi objednávateľa (Ing. Oľgou Štefánikovou a Ing. Beatrix Kopcovou), ktoré v Služobnom liste č. 1/2016 zo dňa 13. 12. 2016 doporučili vypracovať dodatok k Zmluve o dielo za účelom úhrady zrealizovaných potrebných navyiac prác v rozsahu požadovanom zhotoviteľom.
5. Zhotoviteľ a objednávateľ požiadavku zhotoviteľa prerokovali a dohodli sa na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 90/2016 zo dňa 25. 8. 2016 (ďalej len „Dodatok č. 2“).

III. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán spočívajúca v tom, že cena diela pôvodne dohodnutá v Zmluve o dielo sa z dôvodu zhotoviteľom vykonaných navyiac prác navyšuje o 19.800,00 Eur bez DPH, pričom celková cena diela je po zohľadnení navýšenia ceny diela v sume 68.630,13 Eur bez DPH (DPH je vo výške 13.726,03 a cena diela s DPH je vo výške 82.356,16 Eur).
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela v sume 68.630,13 Eur bez DPH (DPH je vo výške 13.726,03 a cena diela s DPH je vo výške 82.356,16 Eur) v termíne do 28. 2. 2017, pričom zhotoviteľ vyhlasuje, že zaplatením ceny diela v tejto výške považuje všetky svoje nároky vyplývajúce mu zo Zmluvy o dielo vrátane Dodatku č. 1 a tohto Dodatku č. 2 voči objednávateľovi za vysporiadané a vzdáva sa práva na akékoľvek ďalšie plnenie voči objednávateľovi z titulu Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 a tohto Dodatku č. 2.
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo vrátane Dodatku č. 1, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 2 zostávajú nezmenené.

4. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo v znení jej Dodatku č. 1.

IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch identických exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno jeho vyhotovenie.

V Piešťanoch dňa 20.02. 2017

V Ružomberku dňa 10.2. 2017

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.

za zhotoviteľa:

EUROSTAVBY SK, s. r. o.

.....
Ing. Radovan Foltinský
predseda predstavenstva

.....
Ing. Eva Ďaďová
konateľka

.....
Pavol Nižnánsky
člen predstavenstva