

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 61/2025

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### Článok I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.  
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Jakub Slabý ([slaby@tavos.sk](mailto:slaby@tavos.sk))

- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212 SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** Pfeiffer SK, s.r.o.

So sídlom: Vlčie hrdlo 20, 821 07 Bratislava – m. č. Ružinov

Štatutárny zástupca: Ing. Robert Sipos – konateľ spoločnosti

IČO: 46670815

DIČ: 2023523557

IČ DPH: SK2023523557

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu IBAN: SK49 1111 0000 0012 1956 8009

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Zapísaný v Obch. reg. Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č.:81367/B

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 01.04.2025 nadobudla platnosť Zmluva o dielo reg. č. obj.: 61/2025 medzi zmluvnými stranami uvedenými v článku 1. Zmluvné strany (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Obec Banka, Kúpeľný ostrov, Dominova cesta – rozšírenie kanalizácie**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Pri vytyčovaní inžinierskych sietí na mieste realizácie diela, ktoré sa konalo dňa 08.04.2025, zmluvné strany zistili, že vyhotovená projektová dokumentácia je v rozpore so skutočnou. Rozpor resp. nesúlad projektovej dokumentácie so skutočnosťou spočíval v zlom zakreslení

polohy existujúceho vysokotlakového plynového potrubia, ako aj jeho ochranného pásma. Na základe zistených skutočností musel objednávateľ upraviť projektovú dokumentáciu, pričom táto úprava sa týkala zmeny trasovania verejnej kanalizácie. Vzhľadom k tomu, že novovybudovaná verejná kanalizácia, ktorú má objednávateľ záujem vyhotoviť prostredníctvom zhotoviteľa bude uložená v pozemkoch, ktorých vlastníkom nie je objednávateľ, bolo potrebné zo strany objednávateľa prerokovať zmenu trasovania verejnej kanalizácie s dotknutými vlastníkami pozemkov, ktorí následne zmenu odsúhlasili. Následne v priebehu realizácie diela narazil zhotoviteľ na viacero železobetónových objektov (železobetónové oplotenie, podzemný technický železobetónový potrubný kolektor, podzemná železobetónová šachta), ktoré nebolo možné predvídať, pretože neboli súčasťou projektovej dokumentácie a ktoré bolo z dôvodu uloženia verejnej kanalizácie nutné odstrániť, čo ovplyvnilo dobu realizácie diela. Zo strany zhotoviteľa nebolo potrebné vykonať niektoré práce spadajúce pod rozsah diela, avšak s ohľadom na vyššie uvedené zhotoviteľ tiež vykonal práce, ktoré nespádajú pod rozsah diela (naviac práce), ktorých rozsah a hodnota nie je toho času známa.

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „*Dodatok č. 1*“).

### **Článok III.**

#### **Úprava termínu realizácie diela**

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa článku X. ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela z dôvodu uvedeného v článku II. ods. 2 Dodatku č. 1, čím dochádza k zmene termínu realizácie diela uvedeného v článku II. ods. 1 tak, že sa vypúšťa znenie „*do 10 týždňov*“ a nahrádza sa novým znením „*do 13 týždňov*“. Tento zmenený termín považujú zmluvné strany za primeraný a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto zmenenom termíne.

### **Článok IV.**

#### **Záverečné ustanovenia dodatku**

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si *Dodatok č. 1* prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. *Dodatok č. 1* nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. *Dodatok č. 1* je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy *Dodatku č. 1* a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis *Dodatku č. 1*.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne *Dodatkom č. 1*, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. *Dodatok č. 1* tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa .....2025

za objednávateľa:  
**Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.**

.....  
Ing. Vladimír Púčik  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
Ivan Šiška  
Podpredseda predstavenstva a.s.

V .....,dňa .....2025

za zhotoviteľa:  
**Pfeiffer SK, s.r.o.**

.....  
Ing. Robert Sipos  
konateľ spoločnosti