

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 255/2025

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### Článok I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Andrej Kalina (kalina@tavos.sk)

- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212 SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** FERRMONT, a.s.

So sídlom: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Rutzský – člen predstavenstva, a.s.

Ing. Tomáš Focko – člen predstavenstva, a.s.

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Ing. Marián Kováč

IČO: 31 619 916

DIČ: 2020441907

IČ DPH: SK2020441907

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 02/43424556

E-mail: bratislava@ferrmont.sk

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka číslo: 10737/R

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 5. decembra 2025 nadobudla platnosť Zmluva o dielo reg. č. obj.: 255/2025 medzi zmluvnými stranami uvedenými v článku I. Zmluvné strany (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**ČOV Piešťany – výmena prevzdušňovacieho systému**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela došlo k vzniku viacerých objektívnych obmedzení na strane objednávateľa, ktoré súvisia s technologickými a tiež s prevádzkovými podmienkami čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“). V zimných mesiacoch sa prejavila nízka teplota odpadovej vody, ktorá môže negatívne ovplyvniť koncentráciu celkového dusíka na

ČOV. Z toho dôvodu nebolo možné pristúpiť k plánovaným prácam, ktoré spočívajú vo vyčerpaní a vyčistení nádrží. Zároveň tiež bolo potrebné znížiť koncentráciu kalu pred odstávkou linky, čo je v zimných mesiacoch limitované kapacitou kalovej linky. Realizáciu prác rovnako znemožňovala aj skutočnosť, že nebola ukončená rekonštrukcia drapáku štrku, ktorého funkčnosť je nevyhnutne potrebná pre zabezpečenie čistenia nádrží. Ďalším obmedzujúcim faktorom bola problematická prevádzka hydrantovej vody v zimnom období, ktorá je potrebná pre technologické čistenie nádrží. Uvedené okolnosti, ktoré vznikli na strane objednávateľa, v ich vzájomnej súvislosti neumožnili zhotoviteľovi realizovať zmluvne dohodnuté práce. Na základe vyššie uvedených skutočností nie je zo strany zhotoviteľa možné, aby zrealizoval dielo v zmluvne dohodnutom termíne.

3. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve, ktorým sa zmení termín realizácie diela.

### **Článok III.**

#### **Úprava termínu realizácie diela**

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa článku X. ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela z dôvodu uvedeného v článku II. ods. 2 Dodatku č. 1, čím dochádza k zmene termínu realizácie diela uvedeného v článku III. ods. 1 tak, že sa vypúšťa termín „do 31.03.2026“ a nahrádza sa novým termínom „do 31.05.2026“. Tento zmenený termín považujú zmluvné strany za primeraný a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto zmenenom termíne.

### **Článok IV.**

#### **Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1**

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa .....2026

V .....,dňa .....2026

za objednávateľa:

**Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.**

za zhotoviteľa:

**FERRMONT, a.s.**

.....  
Ing. Vladimír Púčik  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
Ing. Juraj Rutzský  
člen predstavenstva, a.s.

.....  
Ivan Šiška  
podpredseda predstavenstva a.s.

.....  
Ing. Tomáš Focko  
člen predstavenstva, a.s.