

**Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 77/2016**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a
doplnkov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR

**Článok I.
Zmluvné strany**

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Foltínský, predseda predstavenstva a.s.
Pavol Nižnánsky, člen predstavenstva a.s.
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:
- vo veciach technických: Ing. Vojtech Tonkovič
- vo veciach zmluvných: Ing. Mgr. Miroslava Behanová
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK 2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Piešťany
Číslo účtu: 27 – 3002 212/0200
IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefón: 033/59 66 120
Fax: 033/77 40 582
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: PSJ Hydrotranzit, a.s.
So sídlom: Vičie hrdlo 90, 821 07 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Kotúč, predseda predstavenstva
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
- vo veciach technických: Ing. Marián Rendek, technický riaditeľ
- vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Kotúč, predseda predstavenstva
Mikuláš Čurik, člen predstavenstva
Ing. Zdenko Kuna, člen predstavenstva
IČO: 35 833 106
DIČ: 2020247757
IČ DPH: SK2020247757
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 25587733/7500
IBAN: SK13 7500 0000 0000 2558 7733
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 2936/B
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

**Článok II.
Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k ZoD č. 77/2016 uzatvorenej dňa 08.08.2016 (ďalej iba „zmluva“) je zmena termínu ukončenia diela
„Rekonštrukcia výtlačného potrubia DN 500 z ČS Veľké Orvište do VDJ Moravany“

na základe žiadosti zhotoviteľa súvisiacej s požiadavkou objednávateľa na zmenu materiálov, čím došlo k revízii Projektovej dokumentácie (revízia č. 1 je zo dňa 11.10.2016, revízia č. 2 je zo dňa 11.11.2016 a napokon revízia č. 3 je zo dňa 14.11.2016) a vzhľadom na uvedené došlo zároveň k posunu termínov s dodávkami liatinových tvaroviek a k z toho vyplývajúcej oneskoreniu termínu montážnych prác, ktorý sa posunul do zimného obdobia. Nepriaznivé klimatické podmienky neumožňujú dokončenia montážnych prác a vykonanie tlakových skúšok v plánovanom termíne.

Článok III. Termín a miesto plnenia

1. V ods. 1 Článku III. Termín a miesto plnenia zmluvy sa v súlade s článkom II. tohto Dodatku č. 1 mení termín ukončenia realizácie nasledovne:
Ukončenie realizácie: do konca 1/2017

V ostatnom ostávajú ustanovenia základnej Zmluvy o dielo č. 77/2016 zo dňa 08.08.2016 nezmenené.

Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu predmetný dodatok podpísali.

Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch kusoch pre každú zmluvnú stranu. Po jeho podpísaní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 77/2016 zo dňa 08.08.2016.

16 DEC. 2016

28. 12. 2016

V Piešťanoch, dňa

V Piešťanoch, dňa

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.

za zhotoviteľa:
PSJ Hydrotranzit, a.s.

.....
Ing. Radovan Foltinský
predseda predstavenstva

.....
Mikuláš Čurik
člen predstavenstva

.....
Pavol Nižnánsky
člen predstavenstva

.....
Ing. Zdenko Kuna
člen predstavenstva

* opravil: