

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 111/2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčík, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:
- vo veciach technických: Ing. Alica Dillingerová (technický dozor)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefón: 033/59 66 101
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: FERRMONT, a.s.
So sídlom: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Lahoda – predseda predstavenstva, a.s.
Ing. Juraj Rutzký – člen predstavenstva, a.s.
Ing. Tomáš Focko – člen predstavenstva, a.s.
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
- vo veciach technických: Ing. Ivan Chromek
IČO: 31 619 916
DIČ: 2020441907
IČ DPH: SK 2020441907
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 10737/R.
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 22. októbra 2020 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 111/2020 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia sacieho a výtlačného potrubia v Čerpacej stanici Veľké Orvište**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.

2. Oznámením zo dňa 6. novembra 2020 označeným ako ZoD 111/2020: *Rekonštrukcia sacieho a výtlačného potrubia v čerpacej stanici Veľké Orvište - žiadosť o predĺženie termínu z dôvodu vyššej moci* notifikoval zhotoviteľ objednávateľa o existencii okolnosti vyššej moci majúcej vplyv na realizáciu diela v podobe nemožnosti jeho včasnej realizácie v dôsledku toho, že zo strany dodávateľov viacerých tovarov nevyhnutne potrebných na realizáciu diela došlo predĺženiu dodacích dôb, pričom sa tak stalo z dôvodu pôsobenia vyššej moci. Zhotoviteľ súčasne požiadal objednávateľa o predĺženie zmluvne dohodnutého termínu realizácie diela o dobu trvania prekážok neumožňujúcich zrealizovanie diela v zmluvne dohodnutom termíne. V dôsledku tejto notifikácie zhotoviteľa a po posúdení uvádzaných dôvodov objednávateľ uznal existenciu okolností vyššej moci a rozhodol sa žiadosti zhotoviteľa vyhovieť, pričom súhlasil s predĺžením termínu do konca aktuálneho kalendárneho roka.
3. Zhotoviteľ a objednávateľ sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej tiež len „Dodatok č. 1“), ktorým upravia zmluvne dohodnutý termín realizácie diela v nadväznosti na uvádzané skutočnosti, majúce objektívny vplyv na možnosť včasnej realizácie diela.

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „do 5 týždňov odo dňa platnosti zmluvy“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „do 31. decembra 2020“.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, reg. č. obj.: 111/2020.

V Piešťanoch, dňa 02.12.2020

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Vladimír
predseda pred

V, dňa 02.12.2020

za zhotoviteľa:


FERRM

.....
Ing. Ra
predsec

.....
Ivan
pod



.....
Ing
čle



.....
Ing. Tomáš Focko
člen predstavenstva a.s.

FERRMONT. , a.s.

sídlo: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
pracovisko: Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava
IČO: 31 619 916 IČ DPH: SK2020441907

