

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 100/2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: FERRMONT, a.s.
So sídlom: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Lahoda – predseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzký – člen predstavenstva
IČO: 31 619 916
DIČ: 2020441907
IČ DPH: SK 2020441907
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 10737/R.
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 22. októbra 2020 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 100/2020 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia odľahčovacích komôr kanalizácie v meste Piešťany**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela bola objednávateľovi doručená žiadosť zhotoviteľa, ktorý žiadal o predĺženie termínu realizácie diela z dôvodu okolností objektívnej povahy – vplyv výšky hladiny potoku Dubová na realizáciu diela (zatápanie odľahčovacích komôr) a nemožnosť realizácie niektorých prác v dôsledku obmedzení počas zimnej uzávery. Podľa čl. III ods. 1 tretia a štvrtá veta zmluvy „*V prípade okolností objektívnej povahy spočívajúcich v dĺžke trvania zrážkového obdobia počas doby realizácie diela podľa ods. 1 tohto článku zmluvy (kedy nemožno dielo efektívne realizovať) má zhotoviteľ nárok na zmenu termínu realizácie diela - jeho predĺženie o dĺžku prekážok poveternostného charakteru, pre ktoré nebolo*

možné v realizácii diela pokračovať a včasne ho zhotoviť. Zmenu termínu realizácie diela vykonajú zmluvné strany vo forme dodatku k zmluve.“ Objednávateľ posúdil žiadosť zhotoviteľa, uznal existenciu okolnosti vyššej moci a v nadväznosti na uvedené, ako aj v nadväznosti na čl. III ods. 1 zmluvy, sa so zhotoviteľom dohodol na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“).

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1, ktorým sa upraví termín realizácie diela tak, aby reflektoval existenciu okolností objektívnej povahy majúcej vplyv na včasnosť realizácie diela.

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „do 3 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „do 30. apríla 2021“.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 27.01.2021

V BRATISLAVE, dňa 27.1.2021

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....

Ing. Vladimír Púčik/
predseda predstavenstva a.s.

.....

Ivan Šiška

podpredseda predstavenstva a.s.

za zhotoviteľa:

FERRMONT

.....

Ing. Radovan Lahoda
predseda predstavenstva a.s.

.....

Ing. Jura, ~~radovan~~

člen predstavenstva a.s.