

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 54/2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v. z. n. p.

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: PRAKTIKPUMP, s.r.o.
So sídlom: Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen
Štatutárny zástupca: Jozef Hyriak – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
- vo veciach technických: Ing. Marek Miškov
IČO: 36 647 861
DIČ: 2022178730
IČ DPH: SK2022178730
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pob. zahr. banky
Číslo účtu IBAN: SK12 1111 0000 0066 2795 1018
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 11514/S.
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 12. júla 2021 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 54/2021 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia UNIA na ČOV Zeleneč**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela sa vyskytli pôvodne neočakávané skutočnosti súvisiace s realizáciou diela, ktoré mali vplyv na možnosť včasného poskytnutia plnenia (v súhrne tvoriaceho dielo) zo strany zhotoviteľa - jednalo sa o omeškanie dodávok oceľových profilov pre pojazdový most a komponentov prevodovky elektro kolesa pre pojazdový most a taktiež o nemožnosť začatia realizácie rekonštrukčných prác, nakoľko ešte nebol vyhotovený obtok rekonštruovanej nádrže. V nadväznosti na uvedené technický dozor objednávateľa odsúhlasil zmenu termínu realizácie diela tak, aby sa reflektovali skutočnosti, ktoré mali vplyv na možnosť včasnej realizácie diela zhotoviteľom (služobný list zo dňa 10.9.2021).
3. Zmluvné strany sa preto dohodli na zmene termínu realizácie diela, ktorá predstavuje predmet Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“).

Článok III.
Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy.
2. Čl. III ods. 1 zmluvy sa mení tak, že sa vypúšťajú slová "do 2 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy", ktoré sa nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2021". Takto určený (zmenený) termín realizácie diela považujú zmluvné strany za primeraný v relácii na skutočnosti podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v takto zmenenom termíne.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 5.10.2021 2021

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
In
pr

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

V ZVOLENE, dňa 30.09. 2021

za zhotoviteľa:

PRAKTIKPUM

PRA
Jeseňsk

IČ
T

Jozef Hyriak
konateľ spoločnosti