

ev. č. zmluvy objednávateľa: 106/2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 106/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p.

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.**
So sídlom: Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec, Česká republika
Štatutárny zástupca: Jan Zemský - konateľ (jednatel) spoločnosti
IČO : 257 29 331
DIČ : CZ25729331
Zapísaný v Obchodnom registri u Krajského súdu v Brne, odd. C, vložka č. 37774
v zastúpení organizačnou zložkou

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. - organizačná zložka
So sídlom: Sasinkova 4, 909 01 Skalica
Štatutárny zástupca: Rudolf Gróf - vedúci organizačnej zložky
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
- vo veciach technických: Rudolf Gróf (rudolf.grof@zemsky.sk)
IČO : 36 279 749
DIČ : 2022118714
IČ DPH : SK2022118714
Bank. spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK88 0900 0000 0002 5272 5905
SWIFT (BIC): GIBASKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava odd. Po, vložka č. 10127/T
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 07. júna 2022 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 106/2022 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Realizácia systému vírenia vody v žľaboch jemných hrabíc na Čistiarni odpadových vôd Trnava, k.ú. Zeleneč*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Včasná realizácia diela bola podmienená včasnou realizáciou iného diela (realizované na základe zmluvy o dielo č. 142/2022), ktoré sa realizovalo v mieste realizácie diela podľa čl. III ods. 2 zmluvy. Realizácia tohto súvisiaceho diela bola časovo náročnejšia, než sa

pôvodne predpokladalo a v dôsledku tejto skutočnosti bol začiatok realizácie diela umožnený až v mesiaci marec 2023. V dôsledku časového posunu pri odovzdaní staveniska za účelom realizácie diela sa stalo dodržanie termínu realizácie diela podľa čl. III ods. 1 zmluvy nemožným a túto skutočnosť reflektujú zmluvné strany uzatvorením Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa mení termín realizácie diela tak, aby reflektoval skutočnosť podľa tohto odseku tohto článku zmluvy. Uzatvorenie dodatku navrhol a odsúhlasil technický dozor objednávateľa (služobný list Ing. Jakuba Slabého č. 4/2023 zo dňa 28.03.2023).

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1, ktorým sa upraví termín realizácie diela tak, aby reflektoval existenciu okolností majúcich vplyv na včasnosť realizácie diela.

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „do 2 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „do 15. apríla 2023“.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník v.z.n.p.*
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa13.04.....2023

VSkalica....., dňa.....12.04.....2023

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....

Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....

Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

za zhotoviteľa:

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. v zastúpení

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.- organizačná zložka

.....

Rudolf Gróf
vedúci organizačnej zložky

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.
organizačná zložka
Sasínkova 4, 909 01 Skalica
IČO: 36279749 IČ DPH:SK2022118714
tel.: 034/664 5286 fax: 034/664 5288