

ev. č. zmluvy objednávateľa: 140/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 140/2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v. z. n. p.

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: REKOMPLETT s.r.o.
So sídlom: Zavorská 11, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľuboš Šalat, konateľ spoločnosti
Milan Šmidovič, konateľ spoločnosti
IČO: 46 079 327
DIČ: 2023216217
IČ DPH: SK2023216217
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK06 1100 0000 0029 2285 2508
Číslo telefónu: 0911 923 033
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 27117/T
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 30. júna 2021 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 140/2021 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Rekonštrukcia objektu Čerpacej stanice v obci Ratnovce*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela došlo ku vzniku skutočností majúcich vplyv na možnosť včasnej realizácie diela, konkrétne došlo k požiadavke objednávateľa na dočasné prerušenie prác na realizácii diela z dôvodu súbežného vykonávania iných stavebných prác v mieste realizácie diela, ktoré nebolo vhodné vykonávať spoločne s prácami na realizácii diela a zo strany objednávateľa bolo tiež nutné počas realizácie diela realizovať prevádzkové zásahy na technologickom vybavení miesta realizácie diela, čo taktiež znemožňovalo riadnu realizáciu diela. Na možnosť včasnej realizácie diela mala vplyv aj skutočnosť, že z dôvodu okolností vyššej moci (pandémia) došlo zo strany subdodávateľa k oneskoreniu dodávky okenných výplní, čo mal technický dozor na základe komunikácie so zhotoviteľom za preukázané. Vplyv skutočností uvádzaných v tomto odseku tohto článku zmluvy na možnosť včasnej realizácie diela objednávateľ zhotoviteľovi uznal a v dôsledku ich existencie bolo nemožné zrealizovať dielo v pôvodnom zmluvne dohodnutom termíne.

3. Zmluvné strany sa preto dohodli na úprave (predĺžení) zmluvne dohodnutého termínu realizácie diela o dobu, ktorá reflektuje existenciu skutočnosti podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“). Uzatvorenie Dodatku č. 1 bolo odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa (Ing. Tomášom Slivanským po konzultácii s p. Jaroslavom Kuběnom - služobný list č. 20348/2021/1 zo dňa 16. novembra 2021).

Článok III. Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy. Čl. III ods. 1 zmluvy sa mení tak, že sa vypúšťajú slová „do 31. augusta 2021“, ktoré sa nahrádzajú slovami „do 12. novembra 2021“. Takto určený (zmenený) termín realizácie diela považujú zmluvné strany za primeraný v relácii na skutočnosti podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaviazal zrealizovať dielo v takto zmenenom termíne.

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 14. 12. 2021

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. V
predseda predstavenstva a.s.

.....
Iva
podpredseda predstavenstva a.s.

V TRNAVE, dňa 16. 12. 2021

za zhotoviteľa:

REKOMPLETT s.r.o.

.....
M
konateľ spoločnosti