

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 149/2021

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v. z. n. p.

### Článok I.

#### Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.  
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.  
IČO: 36 252 484  
DIČ: 2020172264  
IČ DPH: SK2020172264  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX  
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** CS, s.r.o.  
So sídlom: Strojárska 5487, 917 02 Trnava  
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Baďura - konateľ spoločnosti  
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:  
- vo veciach technických a zmluvných : Ing. Igor Baďura - konateľ spoločnosti  
IČO: 44 101 937  
DIČ: 2022578954  
IČ DPH: SK 2022578954  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356  
Číslo telefónu: +421 33 29 33 290  
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 21753/T.  
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

### Článok II.

#### Úvodné ustanovenia

1. Dňa 13. septembra 2021 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 149/2021 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia kanalizácie na ul. Hospodárska v Meste Piešťany**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela došlo ku vzniku skutočností majúcich vplyv na možnosť včasnej realizácie diela, konkrétne došlo k oneskoreniu (zdržaniu) v súvislosti s povoľovaním zvláštneho užívania miestnej komunikácie v mieste realizácie diela a povoľovacím procesom na úplnú uzávierku miestnej komunikácie a došlo aj k určeniu povinnosti zabezpečenia dočasného dopravného značenia v mieste realizácie diela. Vplyv týchto skutočností na možnosť včasnej realizácie diela objednávateľ zhotoviteľovi uznal a v dôsledku týchto skutočností bolo objektívne nemožné zrealizovať dielo v pôvodnom zmluvne dohodnutom termíne, ak sa malo dielo realizovať v súlade s požiadavkou odbornej starostlivosti.
3. Zmluvné strany sa preto dohodli na úprave (predĺžení) zmluvne dohodnutého termínu realizácie diela o dobu, ktorá reflektuje existenciu skutočností podľa predchádzajúceho

odseku tohto článku Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“). Uzatvorenie Dodatku č. 1 bolo odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa (Ing. Tomášom Slivanským - služobný list č. 20272/2021/3 zo dňa 15. novembra 2021).

### Článok III.

#### Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy. Čl. III ods. 1 zmluvy sa mení tak, že sa vypúšťajú slová „do 2 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy“, ktoré sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2021“. Takto určený (zmenený) termín realizácie diela považujú zmluvné strany za primeraný v relácii na skutočnosť podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v takto zmenenom termíne.

### Článok IV.

#### Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 13. 11. 2021

za objednávateľa:

**Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.**

.....  
Ing. Vladimír Pučík /  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
Ivan Šiška /  
podpredseda predstavenstva a.s.

V TRNAVE, dňa 22. 11. 2021

za zhotoviteľa:

**CS. s.r.o.**

.....  
Ing. Igor Baďura  
konateľ spoločnosti



ε