

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 39/2023

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p.

### Článok I.

#### Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.  
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.  
IČO: 36 252 484  
DIČ: 2020172264  
IČ DPH: SK2020172264  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212  
SWIFT (BIC): SUBASKBX  
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** Pfeiffer SK, s.r.o.  
So sídlom: Vlčie hrdlo 20, 821 07 Bratislava - m.č. Ružinov  
Štatutárny zástupca: Ing. Robert Sipos - konateľ spoločnosti  
IČO : 46 670 815  
DIČ : 2023523557  
IČ DPH : SK2023523557  
Bank. spojenie : UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pob. zahr. banky  
Číslo účtu IBAN: SK49 1111 0000 0012 1956 8009  
SWIFT (BIC): UNCRSKBX  
Zapísaný v Obch. reg. Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 81367/B  
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

### Článok II.

#### Úvodné ustanovenia

1. Dňa 24. marca 2023 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 39/2023 uzatvorená medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia verejného vodovodu na ulici Špačinská v meste Trnava - II. etapa**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Včasná realizácia diela bola podmienená aj poskytnutím súčinnosti zo strany objednávateľa a napriek pôvodnému predpokladu nebolo možné odstaviť rekonštrukciou dotknutú vodnú stavbu a ani realizáciou diela dotknutú cestnú komunikáciu a taktiež došlo k sťaženiu výkopových prác z dôvodu nesúladu projektovej dokumentácie zo skutočným stavom zisteným na stavenisku, pričom všetky uvádzané skutočnosti mali vplyv na včasnosť plnenia na strane zhotoviteľa. Z týchto dôvodov sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu realizácie diela, ktorým sa zohľadnia uvádzané skutočnosti, pre ktoré nebolo možné pokračovať v realizácii diela a včasne ho zhotoviť. Uzatvorenie dodatku navrhol a odsúhlasil technický dozor objednávateľa (služobný list Martina Šišku č. 13/2023 zo dňa 26.09.2023).

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa upraví termín realizácie diela tak, aby reflektoval existenciu okolností majúcich vplyv na včasnosť realizácie diela.

### Článok III.

#### Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „do 6 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „do 30. novembra 2023“.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.

### Článok IV.

#### Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník v.z.n.p.*
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 11.10.2023

za objednávateľa:

**Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.**

Ing. Vladimír Púčik/  
predseda predstavenstva a.s.

Ivan Šiška  
podpredseda predstavenstva a.s.

V BA, dňa 6.10.2023

za zhotoviteľa:

**Pfeiffer SK, s.r.o.**

Ing. Robert Sipos  
konateľ spoločnosti