

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 66/2026

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Juraj Hošták (hostak@tavos.sk)
Tomáš Slivanský (slivansky@tavos.sk)
JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
- vo veciach zmluvných:

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212 SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Ampera s.r.o.

So sídlom: Kresánkova 20, 841 05 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Majlath – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Ing. Peter Majlath – (ampera@ampera.eu)

IČO: 45 445 478

DIČ: 2022987659

IČ DPH: SK2022987659

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK58 0200 0000 0027 1914 0054

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 0917 739 309

E-mail: ampera@ampera.eu

Zapísaný v Obch. reg. Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 63723/B
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 10. apríla 2026 nadobudla platnosť Zmluva o dielo reg. č. obj.: 66/2026 medzi zmluvnými stranami uvedenými v článku I. Zmluvné strany (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať a dodať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia elektrických rozvádzačov na KPS Trakovice**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Realizácia diela bola podmienená predchádzajúcim vykonaním úprav technologického vybavenia objektov KPS (bližšie špecifikovaných v článku III. ods. 2 zmluvy) zo strany objednávateľa prostredníctvom svojho prevádzkového útvaru, najmä zabezpečením výmeny

technologického zariadenia (ponorného kalového čerpadla) nevyhnutného pre riadnu realizáciu predmetu diela. Z kapacitných dôvodov a prevádzkových dôvodov na strane objednávateľa však predmetná výmena technologického vybavenia dotknutých KPS nebola a ani nebude zrealizovaná v lehote umožňujúcej začatie a následné riadne vykonanie diela zo strany zhotoviteľa v pôvodne dohodnutom termíne. Vyššie uvedené skutočnosti predstavujú prekážky na strane objednávateľa nepričítateľné zhotoviteľovi, pričom zhotoviteľ ich vznik ani trvanie nemohol ovplyvniť ani odstrániť vlastnou činnosťou. Vzhľadom na to, že bez vykonania uvedených technologických úprav nie je možné začať s realizáciou diela v súlade s technickými a zmluvnými požiadavkami a tým zhotoviteľ nemôže splniť svoj záväzok voči objednávateľovi, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve o dielo reg. č. obj.: 66/2026 (ďalej len „Dodatok č.1“).

3. Zmluvné strany sa v súlade s článkom X ods. 2 dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa zmení termín realizácie diela.

Článok III.

Úprava termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa článku X. ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela z dôvodu uvedeného v článku II. ods. 2 tohto Dodatku č. 1, čím dochádza k zmene v článku III. ods. 1 tak, že sa vypúšťa termín „do 12 týždňov odo dňa platnosti zmluvy“ a nahrádza sa pevným termínom „do 30.09.2026“. Tento zmenený termín považujú zmluvné strany za primeraný a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto zmenenom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa2026
za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

V, dňa2026
za zhotoviteľa:
Ampera s.r.o.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Peter Majlath
konateľ spoločnosti

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.