

ev. č. zmluvy objednávateľa: 84/2021

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 84/2021**

**uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v. z. n. p.**

### **Článok I. Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.  
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.  
IČO: 36 252 484  
DIČ: 2020172264  
IČ DPH: SK2020172264  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX  
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** CS, s.r.o.  
So sídlom: Strojárskejšká 5487, 917 02 Trnava  
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Baďura - konateľ spoločnosti  
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:  
- vo veciach technických a zmluvných : Ing. Igor Baďura - konateľ spoločnosti  
IČO: 44 101 937  
DIČ: 2022578954  
IČ DPH: SK 2022578954  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356  
Číslo telefónu: +421 33 29 33 290  
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 21753/T.  
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

### **Článok II. Úvodné ustanovenia**

1. Dňa 26. mája 2021 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 84/2021 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Rekonštrukcia liatinového vodovodného potrubia v obci Dolný Lopašov*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela došlo ku vzniku nepredvídateľných skutočností majúcich vplyv na možnosť včasnej realizácie diela, konkrétne vznikla potreba koordinácie realizácie diela inou investičnou akciou (*Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Dolný Lopašov*), a to z dôvodu vhodnosti, účelnosti a efektívnosti súbežného výkonu rekonštrukčných prác v mieste realizácie diela realizovaného na podklade zmluvy. Na včasnosť realizácie diela mala vplyv aj skutočnosť, že došlo k oneskoreniu v súvislosti s povoľovaním realizácie diela v režime ohlásenia realizácie stavby miestne príslušnému stavebnému úradu podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (*stavebný zákon*) v.z.n.p.
3. Zmluvné strany sa preto dohodli na úprave (predĺžení) zmluvne dohodnutého termínu realizácie diela o dobu, ktorá reflektuje existenciu skutočností podľa predchádzajúceho

odseku tohto článku Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), na základe ktorých bolo nemožné zrealizovať dielo v pôvodnom zmluvne dohodnutom termíne. Uzatvorenie dodatku č. 1 bolo odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa (Ing. Tomášom Slivanským - služobný list č. 20224/2021/9 zo dňa 15. novembra 2021).

### Článok III.

#### Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy. Čl. III ods. 1 zmluvy sa mení tak, že sa vypúšťajú slová „do 3 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy“, ktoré sa nahrádzajú slovami „do 26. novembra 2021“. Takto určený (zmenený) termín realizácie diela považujú zmluvné strany za primeraný v relácii na skutočnosti podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v takto zmenenom termíne.

### Článok IV.

#### Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 19. 11. 2021

za objednávateľa:

[Redacted signature area]

Ing. Vladimír Púčik  
predseda predstavenstva a.s.

[Redacted signature area]

Ivan Šiška  
podpredseda predstavenstva a.s.

V TRNAVE, dňa 14. 11. 2021

za zhotoviteľa  
CS, s.r.o.

[Redacted signature area]

Ing. Igor Dauera  
konateľ spoločnosti

02 Trnava  
02257505