

ev. č. zmluvy objednávateľa: 117/2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 117/2023

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p.

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **Aarsleff Hulín s.r.o.**
So sídlom: Mierová 23, 920 01 Hlohovec
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Hulín – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
- vo veciach technických: Ing. Peter Kvašňák (aarsleff@aarsleff.sk)
IČO: 31 430 473
DIČ: 2020396114
IČ DPH: SK2020396114
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK73 0200 0000 0000 3780 0212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 1619/T
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 30. mája 2023 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 117/2023 uzatvorená medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Výmena uzatváracích armatúr DN 500 vo vodojeme Moravany nad Váhom**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Zmluvou sa objednávateľ zaviazal poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutne potrebnú na zrealizovanie diela (čl. III ods. 5 zmluvy). Poskytnutie súčinnosti nevyhnutne potrebnej na realizáciu diela (v rámci odstávok miesta realizácie diela podľa čl. III ods. 2 zmluvy potrebných na poskytnutie plnenia spadajúceho pod dielo) však v priebehu realizácie diela nebolo možné z dôvodu zvýšených nárokov na dodávku pitnej vody z dotknutého vodojemu a zníženej výdatnosti vodného zdroja, ako aj z dôvodu nedostatočných možností na zabezpečenie alternatívneho zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a z prevádzkových dôvodov na strane objednávateľa. Uvedené skutočnosti (neposkytnutie potrebnej súčinnosti) mali vplyv na včasnosť plnenia na strane zhotoviteľa a z uvádzaného dôvodu sa zmluvné

strany dohodli na predĺžení termínu realizácie diela, ktorým sa zohľadnia uvádzané skutočnosti, pre ktoré nebolo možné pokračovať v realizácii diela. Uzatvorenie dodatku navrhol a odsúhlasil technický dozor objednávateľa (služobný list Ing. Tomáša Slivanského č. 14664/2023/2 zo dňa 10.07.2023).

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa upraví termín realizácie diela tak, aby reflektoval existenciu okolností majúcich vplyv na včasnosť realizácie diela.

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „do 2 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „do 30. septembra 2023“.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník v.z.n.p.*
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 02.08.2023

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

V Hlohoveci, dňa 24.7.2023

za zhotoviteľa:

Aarsleff Hulín s.r.o.

Ing. Štefan Hulín
konateľ spoločnosti

Prává 23, 920 01 Hlohovec
IČO: 033/7369 111, 7369 130
IČD: 033/7369 121
IČ: 31430473
IČ: 2020396114
IČPH: SK2020396114 5