

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 162/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p.

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Regotrans, spol. s r.o.
So sídlom: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Gabriel Tuhý - konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

vo veciach technických a zmluvných: Ing. Dávid Šimurka (simurka@regotrans.sk)

IČO: 00 685 780
DIČ: 2020294980
IČ DPH: SK2020294980
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK46 1100 0000 0029 2187 8490
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka číslo 221/B
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 16. augusta 2022 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 162/2022 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Rekonštrukcia elektroinštalácie na čistiarni odpadových vôd Trnava, k.ú. Zeleneč - elektrotechnologická časť, MaR a ASRTP objektu dúcharne*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela bolo zistené, že nie je možné zrealizovať dielo v pôvodne dohodnutom termíne z dôvodu nemožnosti vyhotovenia rozvážača potrebného pre začatie elektromontážnych a softvérových prác (kde predmetná nemožnosť je spôsobená objektívnymi skutočnosťami), čo má následne vplyv aj na poskytnutie súvisiaceho plnenia zhotoviteľom, ktoré na vyhotovenie rozvážača z časového hľadiska nadväzuje (projekčné práce, odborné prehliadky a skúška a pod.). Zmluvné strany sa preto dohodli na primeranom predĺžení termínu realizácie diela tak, aby bola reflektovaná existencia týchto skutočností objektívnej povahy. Uzatvorenie dodatku, ako aj uznanie skutočností majúciich vplyv na

realizáciu za objektívne, odsúhlasil (vykonal) technický dozor objednávateľa (služobný list Ing. Jakuba Slabého č. 18735/2022/47 zo dňa 10. októbra 2022).

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1, ktorým sa upraví termín realizácie diela tak, aby reflektoval existenciu okolností majúcich vplyv na včasnosť realizácie diela.

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „do 2 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „do 30. novembra 2022“.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník v.z.n.p.*
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 29. 11. 2022

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

V BRATISLAVE, dňa 22. 11. 2022

za zhotoviteľa:
Regotrans, spol. s r. o.

.....
Ing. Gabriel Tuhý
konateľ spoločnosti

Regotrans, spol. s r. o.
Pluhová 2
SK-831 03 Bratislava 3
Slovenská republika