

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 244/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p.

**Článok I.
Zmluvné strany**

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: HYDRANT, s.r.o.
So sídlom: Stupavská 34, 831 06 Bratislava
Štatutárny zástupca: RNDr. Ján Antal – konateľ spoločnosti
IČO : 36657531
DIČ : 2022229968
IČ DPH : SK2022229968
Bank. spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK98 0900 0000 0006 3043 2473; SWIFT (BIC): GIBASKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 41630/B
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

**Článok II.
Úvodné ustanovenia**

1. Dňa 28. novembra 2022 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 244/2022 uzatvorená medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Realizácia hydrogeologického prieskumu na vodnom zdroji Dobrá Voda - Mariáš - HGM-1*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Realizáciu diela bolo nutné koordinovať s činnosťou iných zhotoviteľov v mieste realizácie diela podľa čl. III ods. 2 zmluvy, čo viedlo k dočasnej nemožnosti poskytnutia časti čiastkového plnenia Súčasne vznikla dodatočná požiadavka objednávateľa na zahrnutie existujúceho vrtu P-1 pod rozsah plnenia diela poskytovaného na základe zmluvy (vo vzťahu k vrtu HGM-1), a to tak, aby sa predmetný vrt stal vrtom exploatačným pre rekreačné zariadenie (v súlade s pokynmi technického dozora objednávateľa). Rozšírenie rozsahu diela nemá vplyv na cenu celého diela spolu podľa čl. IV ods. 1 zmluvy, pričom sa jedná o skutočnosti majú vplyv na včasnosť realizácie diela. Uzatvorenie dodatku navrhol a odsúhlasil technický dozor objednávateľa (služobný list Ing. Alici Dillingerovej č. 11066/2023/1 zo dňa 15.05.2023).
3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „*Dodatok č. 1*“), ktorým sa upravi termín realizácie diela tak, aby reflektoval existenciu okolností majúcych vplyv na včasnosť realizácie diela a ktorým sa rozšíri rozsah diela realizovaného na základe zmluvy o dodatočné naviacplnenie (nemajúce vplyv na cenu celého diela spolu).

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela a úprava rozsahu diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „do 6 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „do 12 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy“.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.
4. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že čiastkové plnenie spadajúce pod rozsah diela, poskytované vo vzťahu k vrtu HGM-1, bude súčasne poskytnuté aj vo vzťahu k vrtu P-1 (pôvodne zvažovaný len ako pozorovací vrt), v súlade s pokynmi technického dozora objednávateľa. Za týmto účelom sa v čl. II ods. 1 zmluvy vypúšťa posledná veta tohto ustanovenia, ktorá sa nahrádza nasledujúcou vetou: „Plnenie poskytované zhotoviteľom v rámci realizácie diela je špecifikované v Prílohe č. 1 zmluvy a na základe osobitnej dohody zmluvných strán sa uvedené čiastkové plnenie (hydrogeologický prieskum v dohodnutom rozsahu) poskytne aj vo vzťahu k vrtu P-1 v mieste realizácie diela podľa čl. III ods. 2 zmluvy, pričom uvedená skutočnosť nemá vplyv na cenu celého diela spolu podľa čl. IV ods. 1 zmluvy a zhotoviteľovi nevzniká nárok na jej navýšenie z uvádzaného dôvodu, s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí.“ Súčasne sa do čl. III ods. 2 zmluvy dopĺňa nasledujúca veta. „Plnenie spadajúce pod rozsah diela (vykonávaného hydrologického prieskumu) zhotoviteľ poskytne aj vo vzťahu k vrtu P-1, a to v súlade s pokynmi technického dozora objednávateľa.“

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník v.z.n.p.*
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 01.06.2023

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

V Bratislave, dňa 29/5 2023

za zhotoviteľa:

HYDRANT s.r.o

RNDr. Ján Antal
konateľ spoločnosti


HYDRANT s.r.o.
Štupavská 34, 831 06 Bratislava
IČO-36657531 DIČ-SK20222996C