

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 254/2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: HYDROCOOP, spol. s.r.o.
So sídlom: Madáchova 33, 821 06 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Slezák – konateľ spoločnosti
IČO: 31 336 949
DIČ: 2020300040
IČ DPH: SK2020300040
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahr. banky
Číslo účtu IBAN: SK57 1111 0000 0066 0154 0018
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka číslo 3879/B
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 17. augusta 2021 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 254/2021 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rozšírenie čistiarne odpadových vôd v Leopoldove*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela sa vyskytli skutočnosti majúce vplyv na realizáciu diela (včasnosť realizácie), a to najmä nutnosť zvýšenej koordinácie realizácie diela (vyhotovenia projektovej dokumentácie) s inými odborne spôsobilými subjektmi (geodet, statik, strojár, technolog a pod.), ako aj dodanie podkladov pre vypracovanie diela len v tlačenej forme, čo si vyžiadalo nutnosť ich digitalizácie. Objednávateľ posúdil žiadosť zhotoviteľa, uznal existenciu okolností majúcich vplyv na možnosť včasnej realizácie diela a v nadväznosti na uvedené sa so zhotoviteľom dohodol na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „*Dodatok č. 1*“), čo odsúhlasil technický dozor objednávateľa (služobný list Ing. Jakuba Slabého č. 11873/2022/38).

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1, ktorým sa upraví termín realizácie diela tak, aby reflektoval existenciu okolností majúcych vplyv na včasnosť realizácie diela.

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „do 4 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „do 12 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy“.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník v.z.n.p.*
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 22.09.2022

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

V Bratislave, dňa 8.9.2022

za zhotoviteľa:
HYDROCOOP spol. s.r.o.

ROCOOP spol. s.r.o.
Madáčova 33
06 Bratislava
IČO: 31336949
DIČ: 2020300040
IPL: SK2020300040

Ing. Peter Slezák
konateľ spoločnosti