

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 42/2023

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p.

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: K&K Technology, a.s.
So sídlom: Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy, Česká republika
Štatutárny zástupca: Ing. Jan Kutil - konateľ spoločnosti
IČO : 64833186
DIČ : 4020161695
IČ DPH : SK4020161695
Zapísaný v Obch. reg. vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel.: B, vl. č. 531
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 30. marca 2023 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 42/2023 uzatvorená medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo **„Rekonštrukcia vyhnívacej nádrže VN3 na Čistiarni odpadových vôd Trnava, k.ú. Zeleneč“** (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. V priebehu realizácie diela bol objednávateľom vykonávaný stavebno-technický prieskum objektu, na ktorom má byť dielo realizované, a to za účelom zistenia skutočného stavu konštrukcie objektu, čo má následne vplyv na spôsob sanácie tohto objektu. Tieto činnosti boli časovo náročnejšie než sa pôvodne predpokladalo, čo následne ovplyvnilo možnosť výkonu činností smerujúcich k realizácii diela. Pokiaľ sa jedná o časovú náročnosť, tak v tejto súvislosti nutne zmeniť aj náročnosť odstránenia strateného debnenia s penovou izoláciou, kde poskytnutie tohto plnenia bolo časovo náročnejšie oproti predpokladom z dôvodu, že v čase prípravných prác (vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie) nebola nádrž prístupná a stav strateného debnenia (a teda aj časová náročnosť jeho demontáže) boli určené odhadom. Z uvádzaných dôvodov sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu realizácie diela, ktorým sa zohľadnia uvádzané skutočnosti, pre ktoré nebolo možné pokračovať v realizácii diela a dielo včasne ho zhotoviť. Uzatvorenie dodatku navrhol a

odsúhlasil technický dozor objednávateľa (služobný list Ing. Jakuba Slabého č. 08/2023 zo dňa 08.11.2023).

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa upraví termín realizácie diela tak, aby reflektoval existenciu okolností majúcich vplyv na včasnosť realizácie diela.

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „do 8 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „do 31.03.2024“.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník v.z.n.p.*
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 29.11.2023

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

V Klatove, dňa 29.11.2023

za zhotoviteľa:

K&K Technology, a.s.

Ing. Jan Kutil
člen predstavenstva, a.s.

