

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 180/2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredsa predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ing. Daniel Burdej (technický dozor)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: HYDROSERVICE, spol. s.r.o.

So sídlom: Bernoláková 57, 953 01 Zlaté Moravce

Štatutárny zástupca: Milan Kúsek – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Milan Kúsek
- vo veciach zmluvných: Milan Kúsek, Rainer Röhler

IČO: 36 554 812

DIČ: 2021754053

IČ DPH: SK2021754053

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK26 1100 0000 0029 2485 8399

SWIFT (BIC): TATRSKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 14141/N.

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 12. januára 2021 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 180/2020 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia vodojemu v obci Zvončín**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou, pričom realizácia diela bola rozdelená do 2 etáp (viď primerane čl. III ods. 1 zmluvy) - v prvej etape sa zrealizovala rekonštrukcia komory č. 1 vodojemu a medzipriestor medzi komorami č. 1 a č. 2 a v druhej etape sa zrealizovala rekonštrukcia komory č. 2 vodojemu. Dňa 6. apríla 2021 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1 k zmluve, ktorým došlo k úprave rozsahu diela a ceny jeho realizácie v nadväznosti na zistené skutočnosti objektívnej povahy počas I. etapy diela, ktoré si vyžiadali vynaloženie navyše plnenia zo strany zhotoviteľa.

2. Začatie II. etapy diela nastalo 27. septembra 2021 a bolo zistené, že aj v rámci tejto etapy diela bude nutné vynaloženie dodatočného navyiac plnenia, a to primárne s ohľadom na nesúlad vypracovanej projektovej dokumentácie s faktickým stavom a že je potrebné mechanické osekanie nesúdržného podkladu stropov a trámov celoplošne, stien až do výšky 0,5m pod stropom, čo vyvolalo zvýšené náklady na navyiac práce a navyiac materiál dodávaný v rámci realizácie diela a bolo nutné tiež realizovať celoplošné očistenie tlakovou vodou. Po týchto úkonoch bola zistená značná amortizovanosť železobetónových konštrukcií, čo vyvolalo nutnosť zmeny skladby a spôsobu riešenia sanácií konštrukcií a dodatočnej dodávky a realizácie kalichov stĺpov. Detailná špecifikácia plnenia poskytovaného v rámci dohodnutého rozsahu sanačných prác je špecifikovaná v služobnom liste technického dozora objednávateľa Ing. Daniela Burdeja bez poradového čísla zo dňa 25. novembra 2021, ktorým bolo odsúhlasené uzatvorenie Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej len „*Dodatok č. 2*“)
3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 2, ktorým sa upraví (rozšíri) rozsah diela o navyiac práce (navyiac plnenie) podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 2 a v tej súvislosti sa primerane k rozšírenému rozsahu diela (v rámci jeho II. etapy) upraví aj cena realizácie diela. Navýšenie zmluvnej ceny realizácie diela predstavuje sumu 90.203,92 Eur bez DPH (DPH 20 %: 18.040,78 Eur, cena s DPH: 108.244,70 Eur). Špecifikácia navyiac plnenia (navyiac prác) poskytnutého zhotoviteľom v rámci realizácie II. etapy diela je obsiahnutá v Prílohe č. 1 Dodatku č. 2 a v tomto rozsahu bolo rozšírenie rozsahu diela a navýšenie ceny celého diela spolu odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa.

Článok III.

Úprava ceny realizácie diela, rozsahu diela a termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán podľa čl. IV ods. 2 v spojení s čl. X ods. 2 zmluvy v znení Dodatku č. 1 k zmluve o zmene (rozšírení) rozsahu diela (jeho II. etapy) a o zmene (navýšení) ceny realizácie diela o navyiac práce vymedzené v Prílohe č. 1 Dodatku č. 2, a to v nadväznosti na čl. II ods. 2 Dodatku č. 2. Predmetom Dodatku č. 2 je aj zmena termínu realizácie diela tak, aby sa reflektovala časová náročnosť poskytnutia navyiac plnenia zhotoviteľom.
2. Čl. II ods. 3 zmluvy v znení Dodatku č. 1 k zmluve sa mení tak, že na koniec jeho prvej vety sa dopĺňajú slová „*Rozsah navyiac prác II. etapy diela je vymedzený v Prílohe č. 4 zmluvy.*“
3. Čl. IV ods. 1 zmluvy v znení Dodatku č. 1 k zmluve sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia „155.687,33 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „245.891,25 €“. Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa „31.137,47 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „49.178,25 €“. Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa „186.824,80 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny „295.069,50 €“. Mení sa taktiež slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa vypúšťa „*stoosemdesiatšesťtisícosemstodvadsaťštyri Eur, 80 centov*“ a nahrádza sa slovnou špecifikáciou „*dvestodevät'desiatpäťtisícšesťdesiatdeväť Eur, 50 centov*“.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela spolu vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 2 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a Príloh č. 1-4 zmluvy za vysporiadané, cenu navyiacprác I. aj II. etapy diela považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela v takto dohodnutom rozsahu.
5. Súčasne v súlade s čl. X ods. 2 zmluvy z dôvodu podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 2 dochádza k zmene termínu realizácie diela (II. etapy) v čl. III ods. 1 zmluvy tak, že sa vypúšťa „*do 31.3.2021*“, a termín realizácie diela sa nahrádza termínom „*do 30.12.2021*“. Takto určený (zmenený) termín realizácie diela považujú zmluvné strany za primeraný vzhľadom na časovú náročnosť poskytnutia navyiac plnenia dohodnutého Dodatkom č. 2 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v takto zmenenom termíne.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v.z.n.p.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 2 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 2.
4. Ustanovenia zmluvy v znení Dodatku č. 1 k zmluve, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 2, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy v znení Dodatku č. 1 k zmluve a Príloha č. 1 Dodatku č. 2 sa stáva novou Prílohou č. 4 zmluvy v znení Dodatku č. 1 k zmluve.

Príloha č. 1 : Rozpočet navyše plnenia (v rámci II. etapy diela)

V Piešťanoch, dňa01.12......2021

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

VZM....., dňa **25-11-2021** 2021

za zhotoviteľa:

HYDROSERVICE spol. s r.o.

.....
Milan Kúsek
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Vodojem Zvončín-rekonštrukcia			Miesto: Zvončín		Rozpočet:	
Objekt :Nádrž vodojemu 5000m3			JKSO :		Spracoval:	
			Dňa: 18.11.2021		Zmluva č.: 180/2020	
Odberaťel: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany			IČO: 36292484		DIČ: SK2020172264	
Dodávateľ: HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce			IČO: 36554812		DIČ: SK2021754053	
Projektant: Banské projekty s r.o.			82109 Bratislava		IČO: DIČ:	
A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN			B		C	
1 HSV: 138 709,31			6 Práce nadčas		11 Zariadenie staveniska	
2 PSV: 275,96			7 Murárske výpomocy		12 Prevádzkové vplyvy	
3 MCE:			8 Bez pevnej podlahy		13 Sťažené podmienky	
4 Iné:			9		14	
5 Súčet: 138 985,27			10 Súčet riadkov 6 až 9:		15 Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočítateľ cenár			dodávateľ, zhotoviteľ		D	
dátum: podpis:			dátum: podpis:		ON - ostatné náklady	
pečiatka:			pečiatka:		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
					17 Inžinierska činnosť	
					18 Projektové práce	
					19	
					20 Súčet riadkov 16 až 19:	
odberateľ, obsluhávateľ					E	
dátum: podpis:					Celkové náklady	
pečiatka:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 138 985,27	
					22 DPH 20% z: 27 797,05	
					23 DPH 0% z:	
					24 Súčet riadkov 21 až 23: 166 782,32	
					F Odpočet - prípočet	

