

## Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 42/2023

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### Článok I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.  
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.  
IČO: 36 252 484  
DIČ: 2020172264  
IČ DPH: SK2020172264  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212 SWIFT (BIC): SUBASKBX  
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** K&K Technology, a.s.  
So sídlom: Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy, Česká republika  
Štatutárny zástupca: Ing. Jan Kutil – člen predstavenstva a.s.  
IČO: 64 833 186  
DIČ: 4020161695  
IČ DPH: SK4020161695  
Bankové spojenie: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu IBAN: CZ15 0800 0000 0000 0646 8982 SWIFT (BIC): GIBACZPX  
Zapísaný v Obch. reg. vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel: B, vložka č. 531  
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 30.03.2023 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 42/2023 (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami uvedenými v článku I Zmluvné strany, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia vyhnívacej nádrže VN3 na Čistiarni odpadových vôd Trnava, k. ú. Zeleneč**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Dodatkom č. 1 k zmluve zo dňa 29.11.2023 (ďalej len „Dodatok č. 1“) bol na základe dohody zmluvných strán zmenený termín realizácie diela.
3. Dodatkom č. 2 k zmluve zo dňa 31.01.2024 (ďalej len „Dodatok č. 2“) sa na základe dohody zmluvných strán upravil rozsah a cena diela realizovaného na základe zmluvy tak, aby sa reflektovala existencia novovzniknutých skutočností špecifikovaných v článku II. ods. 2 Dodatku č. 2.

4. Pre pokračovanie a včasné dokončenie realizácie diela bolo potrebné vykonať napustenie nádrže VN3 vodou (ďalej len „nádrž“), pričom tento proces mal zabezpečiť objednávateľ. Nakoľko nebolo z pohľadu prevádzkovania Čistiarne odpadových vôd Trnava, k. ú. Zeleneč možné nepretržité napúšťanie nádrže vodou, musel objednávateľ realizovať napúšťanie predmetnej nádrže prerušovane, čím bola ovplyvnená aj celková doba napúšťania nádrže. Pokračovanie v realizácii diela zhotoviteľom bolo naviazané na vykonanie skúšok, ktoré bolo možné vykonať len pri plne napustenej nádrži. Na základe vyššie uvedených skutočností zhotoviteľ nemohol pokračovať v realizácii diela tak, aby dielo odovzdal v zmluvne dohodnutom termíne, preto sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k zmluve. (ďalej len „Dodatok č. 3“).

### **Článok III.**

#### **Zmena termínu realizácie diela**

1. Predmetom Dodatku č. 3 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela z dôvodu špecifikovaného v článku II. ods. 4. tohto Dodatku č. 3.
2. Čl. III ods. 1 zmluvy v znení Dodatku č. 2 sa mení tak, že sa vypúšťajú slova „do 31.05.2024“, ktoré sa nahrádzajú slovami „do 31.07.2024“. Takto zmenený termín realizácie diela považujú zmluvné strany za primeraný a zhotoviteľ sa týmto Dodatkom č. 3 zaväzuje dielo v tomto zmenenom termíne zrealizovať.

### **Článok IV.**

#### **Záverečné ustanovenia dodatku**

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v.z.n.p.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 3 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 3.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 3, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa .....2024

V .....,dňa .....2024

za objednávateľa:

**Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.**

za zhotoviteľa:

**K&K Technology a.s.**

.....  
Ing. Vladimír Púčik  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
Ing. Jan Kutil  
člen predstavenstva a.s.

.....  
Ivan Šiška  
Podpredseda predstavenstva a.s.