

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 70/2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:
- vo veciach technických: Ing. Jakub Slabý (technický dozor)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefón: 033/59 66 101
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **JRP trade, s.r.o.**
So sídlom: Hviezdoslavova 1848/48, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený: Radoslav Palovčík – konateľ spoločnosti
IČO: 47 318 571
DIČ: 2023821316
IČ DPH: SK2023821316
Bank. spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK25 7500 0000 0040 1853 6354
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
Tel.: +421 907 731 529; +421 917 615 923
E mail: info@jrptrade.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 34769/N
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 29. júna 2020 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 70/2020 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia odľahčovacích komôr kanalizácie v meste Trnava**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Žiadosťou zo dňa 8. decembra 2020 označenou ako *žiadosť o predĺženie termínu a harmonogram* zhotoviteľ žiadal objednávateľa o predĺženie termínu realizácie diela v dôsledku existencie okolností vyššej moci majúcej vplyv na realizáciu diela. Zhotoviteľ

- žiadal o predĺženie termínu realizácie diela z titulu jeho nárokovateľnosti podľa čl. III ods. 1 zmluvy, v ktorom si zmluvné strany dohodli povinnosť realizovať dielo len počas bezdažďového obdobia. Na nemožnosť zrealizovania diela v pôvodne dohodnutom termíne mala vplyv aj skutočnosť, že pri realizácii diela boli zistené vady projektovej dokumentácie (najmä nepresné zameranie vstupov niektorých z rekonštruovaných odľahčovacích komôr). V dôsledku tejto žiadosti zhotoviteľa sa objednávatel rozhodol žiadosti zhotoviteľa vyhovieť.
3. Zhotoviteľ a objednávatel sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej tiež len „*Dodatok č. 1*“), ktorým upravia zmluvne dohodnutý termín realizácie diela v nadväznosti na uvádzané skutočnosti, majúce objektívny vplyv na možnosť včasnej realizácie diela.

Článok III. Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „do 6 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „do 30. apríla 2021“.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávatel obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, reg. č. obj.: 70/2020.

V Piešťanoch, dňa 27.04.2021
za objednávatel'a:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Vlado
predseda

.....
Ivan Šiško
podpredseda predstavenstva a.s.

Starlin nad Zilavou
V, dňa 3.1.2021
za zhotovitel'a:
JRP trade, s.

.....
Radoslav Palc
konateľ spoločnosti